

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL RIO PRETO - MG	CONVÊNIO Nº RP	CONCEDENTE CMRP	MEDIÇÃO Nº 02	FOLHA Nº		
EMPRESA CONTRATADA: NV Construções Ltda		Data de Emissão: 20/08/2018				
LOCAL DA OBRA: Rua Dr. Ramalho Pinto, 25, centro		Período de Execução: 14/07/2018 à 19/08/2018				
OBRA Construção do novo prédio da Câmara Municipal - 1ª etapa	Licitação nº : 003/2018	Ordem de Serviço n.º 001 - CT 001/18	Valor Licitado R\$ 137.350,00	Saldo Anterior R\$ 107.865,03	Esta medição R\$ 21.864,00	Saldo R\$ 86.001,03
	Contrato nº : 001/2018	Data Ordem de Serviço 07/06/2018				

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA <i>(Plano de Trabalho)</i>	QUANT. EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS R\$	
			Anterior	Período	Acumul			No período	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)	1,00	1,00	0,00	1,00	und	R\$ 1.294,28	R\$ -	R\$ 1.294,28
1.0.2	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	150,75	150,75	0,00	150,75	m²	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ 1.293,44
1.0.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO D = 2 1/2"	1,00	1,00	0,00	1,00	VB	R\$ 896,00	R\$ -	R\$ 896,00
1.0.4	SONDAÇÃO A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M).	36,00	36,00	0,00	36,00	m	R\$ 96,79	R\$ -	R\$ 3.484,44
1.0.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO	29,68	13,73	0,00	13,73	m	R\$ 117,04	R\$ -	R\$ 1.607,04
1.0.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	3,00	0,00	0,00	0,00	PR A1	R\$ 1.278,98	R\$ -	R\$ -
1.0.7	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,00	0,00	0,00	0,00	PR A1	R\$ 1.378,46	R\$ -	R\$ -
1.0.8	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	3,00	0,00	0,00	0,00	PR A1	R\$ 1.524,10	R\$ -	R\$ -
1.0.9	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	3,00	0,00	0,00	0,00	PR A1	R\$ 1.026,69	R\$ -	R\$ -
1.0.10	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM APROVAÇÃO NO CBMG.	3,00	0,00	0,00	0,00	PR A1	R\$ 1.139,46	R\$ -	R\$ -


Edison Grizendor Coimbra
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 73046/D

